

DELIBERAZIONE N. 147/2008

P.N.0267/M/V - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NEI RAPPORTI CONSORZIO - COMUNE DI IMOLA E REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN DATA 18 LUGLIO 2008 RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO IDRAULICO DI ALCUNI MANUFATTI DEL CANALE CORRECCHIO IN LOCALITA' SASSO MORELLI, IN COMUNE DI IMOLA - IMPORTO € 738.292,15.

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

B O L O G N A

PROT.N. 5345

VERBALE N. 28/D

Estratto dal verbale della riunione della Deputazione Amm.va
del
14 novembre 2008

In Bologna, il giorno 14 novembre 2008 in una sala della sede consorziale si è riunita la Deputazione Amministrativa, convocata con raccomandata del 4 novembre 2008, prot.n. 5158, per trattare il seguente:

ORDINE del GIORNO

- - -
o m i s s i s
- - -

All'appello i Signori:

1. TAMBURINI DOTT.GIOVANNI	Presidente	PRESENTE
2. CAZZANI DOTT. GIUSEPPE	Vice Presidente Pianura	ASSENTE
3. VITALI GIORGIO	Vice Presidente Montagna	PRESENTE
4. BONFIGLIOLI VENANZIO	Deputato Pianura	PRESENTE
5. CAVRINI DOTT. PIERO	Deputato Pianura	ASSENTE
6. MACCAFERRI GUIDO	Deputato Pianura	PRESENTE
7. MAZZOLI LUIGI	Deputato Montagna	PRESENTE
8. PARISINI PROF.PAOLO	Deputato Montagna	PRESENTE
9. PASSARINI NADIA	Deputato Pianura	ASSENTE
10. TURRINI ASTRO	Deputato Montagna	ASSENTE
11. ZECCARDI STEFANO	Deputato Pianura	PRESENTE

- - -

Sono presenti inoltre il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Marco Lelli ed il componente effettivo dott. Franco Finocchi.

- - -

Assume la presidenza della riunione il Presidente dott. Giovanni Tamburini.

Il Direttore Generale dott. Agostino Parigi, nella sua veste di Direttore dell'Area Amministrativa, assume le funzioni di Segretario verbalizzante assistito dal Capo Ufficio Segreteria e Affari Generali avv. Stefano Salerno.

Il dott. Tamburini, constatata la legale validità della riunione a termini di Statuto, dichiara aperta la seduta ed invita la Deputazione Amministrativa a nominare due Scrutatori.

Vengono indicati i Signori: prof. Paolo Parisini e sig. Stefano Zeccardi che dichiarano di accettare l'incarico.

- - -

Sono inoltre presenti il Direttore dell'Area Tecnica ing. Piero Puppini, il Direttore dell'Area Agraria ed Ambientale dott. Paolo Pini e la Vice Direttrice dell'Area Tecnica ing. Francesca Dallabetta.

- - -

Si passa quindi a trattare gli argomenti all'Ordine del Giorno.

- - -

o m i s s i s

- - -

DELIBERAZIONE N. 147/2008

P.N.0267/M/V - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NEI RAPPORTI CONSORZIO - COMUNE DI IMOLA E REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN DATA 18 LUGLIO 2008 RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO IDRAULICO DI ALCUNI MANUFATTI DEL CANALE CORRECCHIO IN LOCALITA' SASSO MORELLI, IN COMUNE DI IMOLA - IMPORTO € 738.292,15.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Richiamata la propria deliberazione n. 192/2002, verb. n. 103/D del 25 settembre 2002 con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori ripristino idraulico di alcuni manufatti del canale "Correcchio" in località Sasso Morelli, per un importo complessivo dei lavori di € 826.331,04;

richiamata altresì la propria deliberazione n. 197/2004, verb.n. 125/D del 16 novembre 2004, con la quale si approvava la variante del progetto esecutivo relativo alla perizia di cui sopra, redatto dall'ufficio Difesa del Suolo e Bonifica Montana per lavori di pari importo;

preso atto della propria deliberazione n. 29/2006, verb. n. 2/D del 14 giugno 2006 con la quale si aggiudicavano i lavori in oggetto alla ditta "Zini Elio" con sede in Imola (Bo) in modo definitivo, a seguito della gara ufficiosa effettuata ai sensi della L. 61/98 art. 14 comma 4°;

tenuto conto che la ditta Zini Elio con sede in Imola (Bo) ha offerto, per la realizzazione dei lavori di ripristino idraulico di alcuni manufatti del canale "Correcchio" in località Sasso Morelli, un prezzo netto di € 482.591,20 oltre agli oneri per la sicurezza ammontanti a € 5.966.53;

considerato che con nota in data 30 gennaio 2007 prot. n. 495 si comunicavano al Comune di Imola l'importo complessivo delle economie derivanti dal ribasso d'asta e dall'applicazione di IVA agevolata ammontanti complessivamente ad € 98.635,51 e resesi disponibili;

preso atto che con nota in data 12 febbraio 2007, prot.n. 811 il Comune di Imola comunicava al Consorzio della Bonifica Renana la volontà di destinare le suddette economie ad interventi di completamento dei lavori già appaltati inerenti alla sistemazione idraulica del Canale "Correcchio" al netto di IVA e spese tecniche;

considerato altresì che con nota del Consorzio in data 25 settembre 2007, prot.n. 4142, si comunicavano alla Regione Emilia - Romagna l'importo complessivo delle economie a disposizione regionale derivanti dal ribasso d'asta e dall'applicazione di IVA agevolata ammontante ad € 59.181,31 al netto di IVA e spese tecniche, oltre alla necessità di recuperare tali somme al fine di realizzare lavori di completamento funzionale dell'opera in oggetto;

preso atto degli accordi intercorsi tra i tecnici dell'ufficio Difesa del Suolo e Bonifica montana ed i funzionari del servizio Regionale difesa del suolo e della costa nei quali si è convenuto di recuperare l'IVA ridotta e parte del ribasso (15% dell'importo base d'asta);

visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 18 luglio 2008 dall'Ufficio Difesa del Suolo e Bonifica Montana per un importo complessivo di € 738.292,15 dei quali € 435.727,77 di competenza comunale e 302.564,39 di competenza regionale;

dopo scambio di idee;

all'unanimità,

d e l i b e r a

di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori nei rapporti Consorzio – Comune di Imola e Regione Emilia Romagna in data 18 luglio 2008 relativo ai lavori ripristino idraulico di alcuni manufatti del canale "Correcchio" in località Sasso Morelli, in Comune di Imola – P.n.0267/M/V € 738.292,15.

- - -
o m i s s i s
- - -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(dott. Giovanni Tamburini)

GLI SCRUTATORI
(prof. Paolo Parisini)

(sig. Stefano Zeccardi)

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
(dott. Agostino Parigi)

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

BOLOGNA

Esercizio 2006-2008

OGGETTO: PROGETTO RENANA N. 0267/M/V

per il ripristino idraulico e ricostruzione di alcuni manufatti del Canale Correcchio in localita' Sasso Morelli, Comune di Imola (Bologna)

IMPRESE ESECUTRICE : Zini Elio S.r.l.

AFFIDAMENTO: Determinazione Regione Emilia Romagna resp. Servizio difesa del Suolo e Bonifica n.14451 del 10.10.2005
Deliberazione Giunta del Comune di Imola n.525 del 20.11.2001

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO RENANA N. 0267/M/V

Redatto dal Consorzio della Bonifica Renana di Bologna in data 25.03.2005 per l'importo di € 826'331,04= così suddiviso:

- Importo dei lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza)	€ 596'653,43
- Rilievi ed accertamenti	€ 2'582,28
- Allacciamenti a pubblici servizi	€ 12'911,42
- Imprevisti	€ 4'200,47
- Acquisizione aree immobili	€ 25'822,84
- Spese tecniche	€ 59'665,34
- Spese per accertamenti di laboratorio	€ 5'164,57
- I.V.A.	€ 119'330,69
Totale	€ 826'331,04

Lavori previsti

Risezionamento e rivestimento di un tratto di canale Correcchio e rifacimento o risanamento dei ponti compresi nel tratto rivestito.

Responsabile del Procedimento

E' stato nominato responsabile del Procedimento, Ing. Puppini Piero, dipendente del Consorzio della Bonifica Renana.

Direttore dei Lavori

E' stato nominato Direttore dei Lavori, Ing. Francesca Dallabetta, dipendente del Consorzio della Bonifica Renana.

Consegna dei lavori

E' avvenuta in data 17.07.2006

Data di scadenza dei lavori

I lavori dovevano essere ultimati entro il 12.06.2007

Sospensioni o Proroghe

I lavori sono stati sospesi in data 15/09/2006

e ripresi in data 23/10/2006.

I lavori sono stati successivamente sospesi in data 04/08/2007

e ripresi in data 01/07/2008.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 16.07.2008 come attestato dal Certificato di Ultimazione Lavori .

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Infortuni sul lavoro

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni sul lavoro.

Assicurazione

Il Consorzio della Bonifica Renana ha provveduto ad assicurare i propri addetti presso l'INPS, ex S.C.A.U. (Servizio Contributi Agricoli Unificati) con polizza N. 1765680/98 a validità continuativa.

Cessione dei crediti

Il Consorzio della Bonifica Renana non ha ceduto i propri crediti sui lavori eseguiti.

Stato Finale dei Lavori

In conseguenza all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori alla Ditta Zini Elio (ribasso 18.30%) ed all'applicazione dell'I.V.A ridotta al 10%, lo Stato Finale dei Lavori redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 18.07.2008 si articola come segue:

- Importo dei lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza)	€	502'383,95	
- Allacciamenti a pubblici servizi	€	4'545,45	
- Potature e bonifica bellica	€	7'410,00	
- Acquisizione aree immobili	€	21'277,40	
- Spese tecniche	€	59'665,34	
- I.V.A. e oneri realmente versati	€	52'478,28	
Totale	€	647'760,42	A
- Risparmio I.V.A. recuperabile RER	€	26'428,09	B
- Ribasso d'asta recuperabile RER	€	33'226,14	C
- Ribasso d'asta non recuperabile RER	€	7'309,75	D
- Ribasso Comune utilizzato	€	30'877,50	E
- Ribasso d'asta Comune di Imola non recuperato	€	80'729,13	F
Totale A+B+C+D+E	€	826'331,04	

Dettaglio somme recuperate R.E.R.:

- Maggiori lavori eseguiti dalla Ditta Appaltatrice	€	33'223,73	
- I.V.A. ridotta (10%) sui maggiori lavori	€	3'322,37	
- Lavori in diretta amministrazione C.B.R.	€	23'108,13	
Totale recuperi R.E.R.	€	59'654,23	G

Dettaglio somme recuperate Comune Imola:

- Interventi aggiuntivi Correcchio (e New Jersey)	€	26'850,00	
- I.V.A. ridotta (10%) sui maggiori lavori	€	2'685,00	
- Lavori in diretta amministrazione C.B.R. (5%)	€	1'342,50	
Totale recuperi Comune	€	30'877,50	H
TOTALE STATO FINALE (A+G+H)	€	738'292,15	
TOTALE SOMME RESTITUITE (D+F)	€	88'038,88	

Rendiconto Oneri sostenuti dal Consorzio

Nel rendiconto degli Oneri sostenuti dal Consorzio, redatto in data 18 luglio 2008, riportato nello Stato Finale è possibile riscontrare che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le norme contrattuali con buon magistero e secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori

Gli interventi finanziati con le somme ricavate dal recupero del ribasso d'asta e con le somme risparmiate dall'applicazione dell'IVA ridotta, sono stati preventivamente concordati con le autorità competenti.

Le opere realizzate sono tecnicamente ed economicamente valide e si trovano in ottimo stato sia di funzionalità che di conservazione, risultando del tutto conformi al progetto approvato.

Quanto realizzato corrisponde per qualità e quantità al contenuto dei documenti tecnico - contabili; i prezzi applicati alle opere contabilizzate sono quelli approvati e l'ammontare delle spese rientrano nei limiti e nelle forme autorizzate.

I lavori in narrativa sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo determinato dalle risultanze dello Stato Finale dei Lavori, di Euro 738'292,15.

Il credito residuo del Consorzio della Bonifica Renana a tacitazione di ogni diritto nei confronti della Regione Emilia Romagna è di Euro 302'564,39; e nei confronti del Comune di Imola è di Euro 435'727,77.

Per effetto degli anticipi richiesti in data 19/01/07 prot 272 e 273 del rispettivamente di €61'974,83 per la RER e € 103'291,38 per il Comune di Imola, il credito a saldo vantato dal Consorzio della Bonifica Renana ammonta rispettivamente ad €240'589,56 (RER) ed € 332'436,39 (Comune di Imola).

Bologna, li 18 luglio 2008

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Francesca Dallabetta)

F.to Dallabetta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Piero Puppini)

F.to Puppini

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(dott. Giovanni Tamburini)

GLI SCRUTATORI
(prof. Paolo Parisini)

(sig. Stefano Zeccardi)

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
(dott. Agostino Parigi)

E' stata pubblicata all'Albo consortile per ____ giorni consecutivi
dal _____ al _____ .

Sede,

E' in corso di pubblicazione.

Sede,

IL CAPO UFFICIO
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Ai sensi della L.R. 24 marzo 2004 n. 6 - ha ottenuto il
visto di legittimità dalla Regione Emilia-Romagna
prot.n. _____ del _____ .

E' copia conforme all'originale agli atti.



IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario

E' stata pubblicata all'Albo consortile dal _____ al _____
Contro la deliberazione stessa entro dieci giorni dalla sua
pubblicazione non è stato presentato alcun ricorso.

Sede,



IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario