

DELIBERAZIONE N. 115/2009

P.N. 0521/M - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA SPONDA E DEL CORPO ARGINALE DI VALLE DELL'INVASO ARTIFICIALE IN LOCALITÀ GUALANDO NEL COMUNE DI PIANORO (BO) - IMPORTO € 65.000,00.

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

B O L O G N A

PROT.N. 4779

VERBALE N. 35/D

Estratto dal verbale della riunione della Deputazione Amm.va  
del  
22 settembre 2009

In Bologna, il giorno 22 settembre 2009 alle ore 15.30 in una sala della sede consorziale si è riunita la Deputazione Amministrativa, convocata con raccomandata del 14 settembre 2009, prot.n. 4640, per trattare il seguente:

*ORDINE del GIORNO*

- - -  
o m i s s i s  
- - -

All'appello i Signori:

1. TAMBURINI DOTT.GIOVANNI	Presidente	PRESENTE
2. CAZZANI DOTT. GIUSEPPE	Vice Presidente Pianura	PRESENTE
3. VITALI GIORGIO	Vice Presidente Montagna	PRESENTE
4. BONFIGLIOLI VENANZIO	Deputato Pianura	PRESENTE
5. CAVRINI DOTT. PIERO	Deputato Pianura	PRESENTE
6. MACCAFERRI GUIDO	Deputato Pianura	PRESENTE
7. MAZZOLI LUIGI	Deputato Montagna	PRESENTE
8. PARISINI PROF.PAOLO	Deputato Montagna	PRESENTE
9. PASSARINI NADIA	Deputato Pianura	ASSENTE
10. TURRINI ASTRO	Deputato Montagna	PRESENTE
11. ZECCARDI STEFANO	Deputato Pianura	PRESENTE

- - -

Sono presenti inoltre il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Marco Lelli ed il componente effettivo dott. Claudio Solferini.

- - -

Assume la presidenza della riunione il Presidente dott. Giovanni Tamburini.

Il Direttore Generale dott. Agostino Parigi, nella sua veste di Direttore dell'Area Amministrativa, assume le funzioni di Segretario verbalizzante assistito dal Capo Ufficio Segreteria e Affari Generali avv. Stefano Salerno.

Il dott. Tamburini, constatata la legale validità della riunione a termini di Statuto, dichiara aperta la seduta ed invita la Deputazione Amministrativa a nominare due Scrutatori.

Vengono indicati i Signori: prof. Paolo Parisini e sig. Stefano Zeccardi che dichiarano di accettare l'incarico.

- - -

Sono inoltre presenti il Vice Direttore Generale dott. Paolo Pini, il Direttore dell'Area Progettazione e Opere ing. Piero Puppini e la Direttrice dell'Area Pianificazione ed Esercizio ing. Francesca Dallabetta.

- - -

Si passa quindi a trattare gli argomenti all'Ordine del Giorno.

- - -

o m i s s i s

- - -

DELIBERAZIONE N. 115/2009

P.N. 0521/M - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA SPONDA E DEL CORPO ARGINALE DI VALLE DELL'INVASO ARTIFICIALE IN LOCALITÀ GUALANDO NEL COMUNE DI PIANORO (BO) - IMPORTO € 65.000,00.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

**Atteso** che il Comune di Pianoro con nota prot.n. 1742 del 14 aprile 2008 chiedeva al Consorzio il finanziamento relativo all'intervento di ripristino e consolidamento della sponda e del corpo arginale di valle dell'invaso in località "Gualando";

**richiamata** la propria deliberazione n. 106/2008, verb. 25/D del 4 settembre 2008, con la quale il Consorzio approvava il progetto esecutivo P.n. 0521/M, redatto dall'Ufficio consortile Difesa del Suolo e Bonifica Montana;

**vista** la deliberazione n. 152/2008, verb.n. 28/D del 14 novembre 2008, con la quale si approvava la convenzione tra il Comune di Pianoro ed il Consorzio della Bonifica Renana finalizzata all' "esecuzione, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza dei lavori di ripristino e consolidamento dell'invaso artificiale Gualando";

**preso atto** che tutti i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente realizzati;

**esaminato** il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 23 luglio 2009 dall'Ufficio Difesa del Suolo e Bonifica Montana per un importo complessivo di € 65.000,00;

**dopo** scambio di idee;

**all'unanimità**,

d e l i b e r a

**di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione per gli interventi di ripristino e consolidamento della sponda e del corpo arginale di valle dell'invaso artificiale in località "Gualando" nel Comune di Pianoro (BO) - P.n.0521/M - importo € 65.000,00.

- - -  
o m i s s i s  
- - -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(dott. Giovanni Tamburini)

GLI SCRUTATORI  
(prof. Paolo Parisini)

(sig. Stefano Zeccardi)

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA  
Segretario  
(dott. Agostino Parigi)

## CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

### BOLOGNA

Esercizio 2008-2009

**OGGETTO : PROGETTO RENANA N. 521/M**

Interventi di ripristino e consolidamento della sponda e del corpo arginale di valle dell'invaso in località "Gualando" nel comune di Pianoro

**ESECUZIONE:** Diretta amministrazione

**AFFIDAMENTO:** Convenzione prot. n. 18121 del 23/10/2008

\*\*\*

**PROGETTO RENANA N. 521/M**

Redatto dal Consorzio della Bonifica Renana di Bologna in data 27/07/2008 per l'importo di € 65'000,00 e così suddiviso:

<b><i>Quadro economico di progetto</i></b>		
A	LAVORI	47.553,80
B	IMPREVISTI	100,00
C	REL. GEOLOGICA	2.500,00
D	SPESE TECNICHE (10% su A+B)	4.765,38
E	IVA (20% su A+B+C)	10.080,76
F	ARROTONDAMENTO	0,06
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 65.000,00</b>
	<b>di cui a carico del Comune</b>	<b>€ 35.000,00</b>
	<b>di cui a carico del Consorzio</b>	<b>€ 30.000,00</b>

**Lavori previsti**

Interventi di consolidamento della sponda dell'invaso in località "Gualando" e del corpo arginale di valle. Le tecniche di consolidamento utilizzate sono di ingegneria naturalistica, con la posa di palizzate in legno di castagno.

**Responsabile del Procedimento**

E' stato nominato responsabile del Procedimento, Ing. Francesca Dallabetta, dipendente del Consorzio della Bonifica Renana.

### **Direttore dei Lavori**

E' stato nominato Direttore dei Lavori, il Geom. Marco Baldi, dipendente del Consorzio della Bonifica Renana.

### **Consegna dei lavori**

E' avvenuta in data 07/10/2008.

### **Data di scadenza dei lavori**

Il progetto prevede una durata dei lavori di giorni 60, pertanto la scadenza ultima decorre il giorno 06/12/2008.

### **Sospensioni o Proroghe**

Sospensione dei lavori	31/10/2008
Ripresa dei lavori	27/01/2009
Sospensione dei lavori	05/02/2009
Ripresa dei lavori	20/04/2009

### **Ultimazione dei lavori**

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 10/05/2009 come attestato dal Certificato di Ultimazione Lavori .

### **Danni di forza maggiore**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

### **Infortuni sul lavoro**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni sul lavoro.

### **Assicurazione**

Il Consorzio della Bonifica Renana ha provveduto ad assicurare i propri addetti presso l'INPS, ex S.C.A.U. (Servizio Contributi Agricoli Unificati) con polizza N. 1765680/98 a validità continuativa.

### **Cessione dei crediti**

Il Consorzio della Bonifica Renana non ha ceduto i propri crediti sui lavori eseguiti.

### **Stato Finale dei Lavori**

Lo Stato Finale dei Lavori redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 23/07/2009, si articola come segue:

<b>Quadro economico stato finale</b>		
A	LAVORI	52.369,40
B	SPESE TECNICHE	4.765,38
C	IVA	7.847,96
D	ARROTONDAMENTO	17,26
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 65.000,00</b>
<b>di cui a carico del Comune</b>		<b>€ 35.000,00</b>
<b>di cui a carico del Consorzio</b>		<b>€ 30.000,00</b>

### **Rendiconto Oneri sostenuti dal Consorzio**

Nel rendiconto degli Oneri sostenuti dal Consorzio redatto in data 23/07/2009 e riportato nello Stato Finale è possibile riscontrare che i lavori eseguiti sono conformi a quelli previsti in fase progettuale e sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. Le opere compiute sono tecnicamente ed economicamente valide e si trovano in ottimo stato sia di funzionalità che di conservazione, risultando del tutto conformi al progetto approvato.

Quanto realizzato corrisponde per qualità e quantità al contenuto dei documenti tecnico - contabili; i prezzi applicati alle opere contabilizzate sono quelli approvati e l'ammontare delle spese rientrano nei limiti e nelle forme autorizzate.

I lavori in narrativa sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo determinato dalle risultanze dello Stato Finale dei Lavori di € 65.000,00.

Il residuo del Consorzio della Bonifica Renana a tacitazione di ogni diritto nei confronti del Comune di Pianoro è di € 30'000,00 per saldo.

La presente relazione, fatta salva la sua superiore approvazione, viene sottoscritta.

Bologna, lì 23 luglio 2009

Il Responsabile Unico  
del Procedimento  
(Ing. Piero Puppini)

Il Direttore dei Lavori  
(Geom. Marco Baldi)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(dott. Giovanni Tamburini)

GLI SCRUTATORI  
(prof. Paolo Parisini)

(sig. Stefano Zeccardi)

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA  
Segretario  
(dott. Agostino Parigi)

E' stata pubblicata all'Albo consortile per \_\_\_\_ giorni consecutivi  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ .

Sede,

E' in corso di pubblicazione.

Sede,

IL CAPO UFFICIO  
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Ai sensi della L.R. 24 marzo 2004 n. 6 - ha ottenuto il  
visto di legittimità dalla Regione Emilia-Romagna  
prot.n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ .

E' copia conforme all'originale agli atti.



**IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA**  
**Segretario**

E' stata pubblicata all'Albo consortile dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Contro la deliberazione stessa entro dieci giorni dalla sua  
pubblicazione non è stato presentato alcun ricorso.

Sede,



**IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA**  
**Segretario**