

DELIBERAZIONE N. 72/2010

OGGETTO 8/B - PRATICHE DELL'AREA BONIFICA IN PIANURA.

P.N. 0486/P - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEL D.L. SUL CONTO FINALE DEI LAVORI NEI RAPPORTI CONSORZIO/ENTE FINANZIATORE E CONSORZIO/IMPRESA E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA NEL SETTORE NORD - OVEST DELL'IMPIANTO "OLMO", DOVUTE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE A NORD DELL'ABITATO DI BUDRIO (BO) DELLA S.P. 3 "TRASVERSALE DI PIANURA".

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

B O L O G N A

PROT. N. 1236

VERBALE N. 10/CP

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVISORIO
DEL 2 MARZO 2010

- - -

Oggi, il giorno martedì 2 marzo 2010 si è riunito presso la sede consorziale in Bologna, Via S. Stefano n. 56, il Consiglio di Amministrazione Provvisorio nominato ai sensi della L.R. n. 5/2009 e della deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 247 del 22 luglio 2009, convocato con lettera raccomandata del 23 febbraio 2010, prot.n. 1081, diretta ai singoli membri, al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti con il seguente:

ORDINE del GIORNO

- - -

o m i s s i s

- - -

Dall'appello nominale risultano presenti:

1. TAMBURINI GIOVANNI	Presidente	PRESENTE
2. FONTANELLI GUGLIELMO	Vice Presidente	PRESENTE
3. BAIETTI GIORDANO	Consigliere	ASSENTE
4. BONFIGLIOLI VENANZIO	"	PRESENTE
5. CAZZANI GIUSEPPE	"	ASSENTE
6. GABUSI ANDREA	"	ASSENTE
7. MAZZOLI LUIGI	"	PRESENTE
8. PANCALDI MARCO	"	PRESENTE
9. PARISINI PAOLO	"	PRESENTE
10. PERI PIERO	"	PRESENTE
11. VITALI GIORGIO	"	PRESENTE

E' presente il Componente dei Revisori dei Conti Simona Gnudi.

Hanno giustificato l'assenza il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Emilio Abruzzese ed il Componente del Collegio stesso Roberto Picone.

Assistono all'adunanza il Vice Direttore Generale Paolo Pini, il Direttore dell'Area Amministrativa Gabriele Rosa, il quale esercita le funzioni di Segretario e la Direttrice dell'Area Bonifica in Pianura Francesca Dallabetta.

Alle ore 9.30 il Presidente, riconosciuta validamente costituita l'adunanza ai sensi dell'art. 24 dello Statuto vigente, la dichiara aperta.

Su invito dello stesso vengono nominati Scrutatori, per le votazioni alle quali si dovrà procedere nel corso dell'adunanza, i Consiglieri Luigi Mazzoli e Paolo Parisini.

Indi il Presidente procede ad illustrare l'Ordine del Giorno.

- - -
o m i s s i s
- - -

OGGETTO 8/B - PRATICHE DELL'AREA BONIFICA IN PIANURA.

P.N. 0486/P - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEL D.L. SUL CONTO FINALE DEI LAVORI NEI RAPPORTI CONSORZIO/ENTE FINANZIATORE E CONSORZIO/IMPRESA E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA NEL SETTORE NORD - OVEST DELL'IMPIANTO "OLMO", DOVUTE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE A NORD DELL'ABITATO DI BUDRIO (BO) DELLA S.P. 3 "TRASVERSALE DI PIANURA".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVISORIO

Premesso che con nota prot. gen. n. 0190755, del 30 giugno 2006, la Provincia di Bologna - Settore Viabilità - chiedeva al Consorzio di formulare una preventivazione per la risoluzione delle interferenze con le condotte dell'Impianto irriguo "Olmo" con la Variante in progetto, a Nord dell'abitato di Budrio, della S.P. 3 "Trasversale di Pianura";

vista la nota prot. n. 4031, del 23 agosto 2006 con la quale il Consorzio comunicava alla Provincia di Bologna, l'entità della spesa per i lavori in oggetto, pari ad € 71.705,00;

considerato che con nota prot. gen. 0346898, del 19 ottobre 2007 la stessa Provincia di Bologna - Settore Viabilità - richiedeva un aggiornamento della preventivazione di cui sopra e che con nota prot. n. 5399, del 10 dicembre 2007, gli Uffici Tecnici del Consorzio comunicavano di aver rielaborato il Quadro Economico dei lavori risultante ora pari ad € 96.171,34, comprensivo di spese generali ed IVA, non comprensivi però degli oneri relativi alle procedure di occupazione dei cantieri né al rimborso dei danni alle colture che si specifica essere a carico della Provincia di Bologna;

vista la determinazione dirigenziale n. 17 del 20 luglio 2009 con la quale la Provincia di Bologna accettava il preventivo del Consorzio e prendeva atto che le spese relative alle occupazioni di cantiere ed al rimborso dei frutti pendenti alle Proprietà interessate dai lavori non sono comprese nel suddetto importo preventivato chiedendo inoltre di poter procedere con la massima sollecitudine all'inizio dei lavori;

considerato che:

- con la deliberazione consortile n. 112/2009, verb.n. 35/D del 22 settembre 2009, venivano affidati i lavori all'Impresa "C.E.A. - Cooperativa Edile Appennino", risultata essere miglior offerente, a seguito dell'esperimento delle procedure di gara;
- che il contratto principale con l'Impresa aggiudicataria veniva stipulato in data 4 novembre 2009, con prot. n. 720 e che in corso d'opera l'Impresa sottoscriveva un atto di sottomissione in data 23 novembre 2009, attraverso il quale la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori da condursi in appalto raggiungeva l'ammontare di € 96.955,90 (oneri di sicurezza inclusi);
- che con nota prot. n. 141, in data 25 novembre 2009, il Direttore dei Lavori richiedeva - alla Provincia di Bologna - autorizzazione a procedere con le varianti resesi necessarie in corso d'opera nonché alla maggiore spesa;

- che la sopraccitata autorizzazione perveniva, da parte della Provincia, in data 11 febbraio 2010;
- i lavori sono stati consegnati all'Impresa con Verbale in data 26 ottobre 2009 e che la loro ultimazione è stata certificata un giorno prima della scadenza del tempo utile, in data 22 gennaio 2010;
- che l'Impresa ha sottoscritto il Registro di contabilità e lo Stato Finale dei lavori, emesso in data 3 febbraio 2010 per un importo di € 96.955,90 senza apporvi riserve;

visti:

- lo Stato Finale dei lavori redatto dal D.L., Geom. Ferdinando Flavio Gaudiello, nei confronti dell'Impresa Appaltatrice, in data 3 febbraio 2010, documento consuntivo che definisce l'entità della spesa complessiva sostenuta per la realizzazione delle opere in € 96.955,90, che si concludono pertanto non facendo registrare alcun aumento rispetto alla somma resa disponibile dall'Ente Concessionario;
- lo Stato Finale dei lavori redatto dal D.L., Geom. Ferdinando Flavio Gaudiello, nei confronti della Provincia di Bologna, in data 24 febbraio 2010, documento consuntivo che definisce l'entità della spesa complessiva sostenuta per la realizzazione delle opere in € 127.239,68, che si concludono pertanto non facendo registrare alcun aumento rispetto alla somma resa disponibile dall'Ente Finanziatore;
- la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale nei rapporti Consorzio/Ente Finanziatore e Consorzio/Impresa, in data 24 Febbraio 2010, vistata dal Responsabile del Procedimento, nella quale vengono descritte le singole fasi della realizzazione portata a termine, documentate le prove di collaudo in corso d'opera e riassunti i dati contabili delle diverse voci di spesa;
- il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal D.L. in data 24 febbraio 2010 e sottoscritto dall'Impresa e dal Responsabile del Procedimento, con il quale viene asseverato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquidato il credito residuo all'Impresa;

dopo scambio di idee;

presenti 8, votanti 8;

a voti unanimi favorevoli,

d e l i b e r a

di approvare i documenti, costituiti dallo Stato Finale dei Lavori nei confronti della Provincia di Bologna, dalla Relazione sul Conto Finale dei lavori nei rapporti Consorzio/Ente Finanziatore e Consorzio/Impresa e dal Certificato di Regolare Esecuzione emessi dal D.L. in data 24 febbraio 2010;

di trasmettere alla Provincia di Bologna, gli atti contabili necessari alla liquidazione di quanto spettante al Consorzio, pari ad un importo di € 127.239,68, da introitare al cap. 504/O1 "P.n. 0486/P - Lavori per la risoluzione delle interferenze con le condotte di distribuzione irrigua nel settore Nord-Ovest dell'impianto "Olmo", dovute ai lavori di costruzione della variante a Nord dell'abitato di Budrio (Bo) della S.P. 3 "Trasversale di pianura" - 1° Distretto - da istituire con apposita variazione al bilancio di previsione 2010;

di autorizzare la liquidazione di quanto spettante all'Impresa Appaltatrice "C.E.A. - Cooperativa Edile Appennino", pari ad € 96.955,90, IVA esclusa.

o m i s s i s

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Tamburini)
F.to Tamburini

GLI SCRUTATORI
(Luigi Mazzoli)
F.to Mazzoli

(Paolo Parisini)
F.to Parisini

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
(Gabriele Rosa)
F.to Rosa

- E' stata pubblicata all'Albo consortile per tre giorni consecutivi dal 18 marzo 2010 al 22 marzo 2010.

Sede, 23 marzo 2010

IL CAPO UFFICIO
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
(Avv. Stefano Salerno)
F.to Salerno

- E' copia conforme all'originale agli atti.



IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
(Dott. Gabriele Rosa)