

DELIBERAZIONE N. 145/2007 19 dicembre 2007 - P.N.0466/P - APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NEI RAPPORTI CONSORZIO-IMPRESA IN DATA
31 OTTOBRE 2007 RELATIVO AI LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE DI
DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO IRRIGUO OLMO A SERVIZIO DELLE AREE VERDI
PUBBLICHE E PRIVATE COMPRESI NEI COMPARTI URBANIZZATI A SUD-EST DEL
CAPOLUOGO DI BUDRIO (BO).

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

B O L O G N A

PROT.N. 5573

VERBALE N. 17/D

Estratto dal verbale della riunione della Deputazione Amm.va
del
19 dicembre 2007

In Bologna, il giorno 19 dicembre 2007 in una sala della sede consorziale si è riunita la Deputazione Amministrativa, convocata con raccomandata del 10 dicembre 2007, prot.n. 5396, per trattare il seguente:

ORDINE del GIORNO

- - -
o m i s s i s
- - -

All'appello sono presenti i Signori:

1. TAMBURINI DOTT.GIOVANNI	Presidente	PRESENTE
2. CAZZANI GIUSEPPE	VicePresidente Pianura	PRESENTE
3. VITALI GIORGIO	VicePresidente Montagna	PRESENTE
4. BONFIGLIOLI VENANZIO	Deputato Pianura	ASSENTE
5. CAVRINI DOTT. PIERO	Deputato Pianura	PRESENTE
6. MACCAFERRI GUIDO	Deputato Pianura	PRESENTE
7. MAZZOLI LUIGI	Deputato Montagna	PRESENTE
8. PARISINI PROF.PAOLO	Deputato Montagna	PRESENTE
9. PASSARINI NADIA	Deputato Pianura	PRESENTE
10. TURRINI ASTRO	Deputato Montagna	PRESENTE
11. ZECCARDI STEFANO	Deputato Pianura	PRESENTE

- - -

E' presente inoltre il componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. SOLFERINI CLAUDIO.

- - -

Assume la presidenza della riunione il Presidente Dott. TAMBURINI GIOVANNI.

Il Direttore Generale Dott. PARIGI AGOSTINO, nella sua veste di Direttore dell'Area Amministrativa, assume le funzioni di Segretario verbalizzante assistito dal Capo Ufficio Segreteria e Affari Generali Avv. SALERNO STEFANO.

Il Dott. TAMBURINI, constatata la legale validità della riunione a termini di Statuto, dichiara aperta la seduta ed invita la Deputazione Amministrativa a nominare due Scrutatori.

Vengono indicati i Signori: ZECCARDI STEFANO e PARISINI PROF. PAOLO che dichiarano di accettare l'incarico.

- - -

Sono inoltre presenti il Direttore dell'Area Tecnica Ing. PUPPINI PIERO, il Direttore dell'Area Agraria ed Ambientale Dott. PINI PAOLO e la Vice Direttrice dell'Area Tecnica Ing. DALLABETTA FRANCESCA.

- - -

Si passa quindi a trattare gli argomenti all'Ordine del Giorno.

- - -

o m i s s i s

- - -

DELIBERAZIONE N. 145/2007

P.N.0466/P - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NEI RAPPORTI CONSORZIO-IMPRESA IN DATA 31 OTTOBRE 2007 RELATIVO AI LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO IRRIGUO OLMO A SERVIZIO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE E PRIVATE COMPRESSE NEI COMPARTI URBANIZZATI A SUD-EST DEL CAPOLUOGO DI BUDRIO (BO).

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 157/2005, verb.n. 135/D in data 25 novembre 2005, con la quale è stato approvato il progetto preliminare relativo all'estensione della rete di distribuzione dell'impianto irriguo Olmo a servizio delle aree verdi pubbliche e private comprese nei comparti urbanizzati dell'area denominata "Creti", situata a sud-est del capoluogo di Budrio, per un importo presunto in quella fase progettuale di € 340.000,00;

considerato in fase di redazione del progetto esecutivo sono stati eliminati i lavori previsti per la costruzione delle linee secondarie, consentendo con ciò di inserire nel progetto esecutivo l'insieme dei manufatti di derivazione, ai quali potranno connettersi le reti di distribuzione a servizio delle aree verdi, nell'ambito dei singoli comparti, riscontrando comunque nella conseguente riformulazione del progetto e del quadro economico una consistente economia della spesa prevista, quantificata in € 70.000,00;

richiamata la propria precedente deliberazione n. 59/2006, verb.n. 3/D in data 26 luglio 2006, con la quale ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori anzidetti, per un importo complessivo di € 270.000,00, affidandone la realizzazione alla ditta Scarabelli Irrigazione S.r.l. con sede in Granarolo Emilia (BO), Via Viadagola, 48;

tenuto conto che il Consorzio ha provveduto al finanziamento dell'opera mediante autofinanziamento, iscrivendo a tal fine la spesa in apposito capitolo di bilancio per procedere all'ammortamento finanziario della medesima, da effettuarsi in relazione alla capacità del bilancio della irrigazione;

preso atto del certificato di regolare esecuzione nei rapporti Consorzio - impresa in luogo del certificato di collaudo ai sensi dell'art. 141, comma 3°, D.L. 12/4/2006, n. 163, redatto dagli uffici consortili in data 31 ottobre 2007, relativo ai lavori di estensione della rete di distribuzione dell'impianto irriguo Olmo a servizio delle aree verdi pubbliche e private comprese nei comparti urbanizzati a sud-est del capoluogo di Budrio (BO) – P.n.0466/P, dal quale risulta un ammontare complessivo dei lavori eseguiti di € 254.000,00;

dopo scambio di idee;

all'unanimità,

d e l i b e r a

di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione dei lavori nei rapporti Consorzio – impresa redatto dagli Uffici consortili in data 31 ottobre 2007 relativo ai lavori di estensione della rete di distribuzione dell'impianto irriguo Olmo a servizio delle aree verdi pubbliche e private comprese nei comparti urbanizzati a sud-est del capoluogo di Budrio (BO) – P.n.0466/P.

- - -
o m i s s i s
- - -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Dott. Giovanni Tamburini)

GLI SCRUTATORI
(Prof. Paolo Parisini)

(Sig. Stefano Zeccardi)

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
(Dott. Agostino Parigi)

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA
BOLOGNA

PROGETTO: **P.0466/P** - “Lavori di estensione della rete di distribuzione dell’impianto irriguo Olmo a servizio delle aree verdi pubbliche e private comprese nei comparti urbanizzati a sud-est del capoluogo di Budrio”

IMPRESA: “Scarabelli Irrigazione S.r.l.” con sede in Granarolo Emilia (Bologna) – via Viadagola, 48

CONTRATTO: prot. n. 3776 in data 03.08.2006

IMPORTO CONTRATTUALE: €245.454,54 (oneri di sicurezza inclusi)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L’anno duemilasette, il giorno trentuno del mese di ottobre (31.10.2007), presso la località “Creti” in Comune di Budrio, sono intervenuti i Signori:

- Geom. Gaudenzio Ascari per il Consorzio della Bonifica Renana, Direttore dei lavori in oggetto;
- Dott. Ing. Piero Puppini per il Consorzio della Bonifica Renana, Responsabile del Procedimento;
- P.I. Fausto Scarabelli, per l’Impresa appaltatrice;
- Dott. Agostino Parigi, direttore generale del Consorzio della Bonifica Renana.

Con la scorta della perizia e degli atti contabili si sono ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che sono stati fatti a regola

d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che risultano sostanzialmente corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Sono state verificate le quantità e le caratteristiche delle varie strutture, riscontrandole sostanzialmente simili a quelle previste in progetto.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

- **che** i lavori corrispondono alle previsioni della perizia, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in particolare:
 - a) all'atto esecutivo si sono riscontrati maggiori oneri rispetto all'importo contrattuale derivanti da lavori supplementari che si sono resi necessari in corso d'opera, concordati preventivamente con la D.L., e pertanto non imputabili all'impresa stessa;
 - b) la D.L. e l'impresa appaltatrice, per far fronte a suddetti maggiori oneri, ha ritenuto di non provvedere alla realizzazione di un tratto del tracciato della condotta in quanto, allo stato attuale, non strettamente necessario alle esigenze dei costruttori, garantendo comunque la piena funzionalità dell'impianto;
 - c) l'impresa appaltatrice si impegna fin d'ora, in caso di richiesta nel prossimo biennio 2008-2009, a realizzare lavori di nuovi eventuali allacciamenti alle stesse condizioni e stessi costi del contratto in oggetto;
- **che** per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni progettuali;

- **che** l'importo dei lavori a Stato Finale è di €254.000,00= (compresi gli oneri per la sicurezza);
- **che** i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- **che** l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla D.L. durante il corso di essi;

CERTIFICA

- **che** i lavori di cui al Progetto **P.0466/P** - "Lavori di estensione della rete di distribuzione dell'impianto irriguo Olmo a servizio delle aree verdi pubbliche e private comprese nei comparti urbanizzati a sud-est del capoluogo di Budrio" eseguiti dall'Impresa "Scarabelli Irrigazione S.r.l." in base al Contratto prot. n. 3776 in data 03.08.2006, sono stati regolarmente eseguiti e resta da liquidare il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale:	€	254.000,00
<u>a dedursi</u> per acconti pagati all'Impresa:	“	201.600,00
<u>Resta il credito dell'Impresa</u>		52.400,00

(diconsi euro cinquantaduemilaquattrocento/00) delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Budrio, 31 ottobre 2007

L'IMPRESA

"Scarabelli Irrigazione S.r.l."

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Gaudenzio Ascari)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Piero Puppini)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Agostino Parigi)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Dott. Giovanni Tamburini)

GLI SCRUTATORI
(Prof. Paolo Parisini)

(Sig. Stefano Zeccardi)

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
(Dott. Agostino Parigi)



E' stata pubblicata all'Albo consortile per ____ giorni consecutivi
dal _____ al _____ .

Sede,



E' in corso di pubblicazione.

Sede,

IL CAPO UFFICIO
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI



Ai sensi della L.R. 24 marzo 2004 n. 6 - ha ottenuto il
visto di legittimità dalla Regione Emilia-Romagna
prot.n. _____ del _____ .



E' copia conforme all'originale agli atti.



IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario



E' stata pubblicata all'Albo consortile dal _____ al _____
Contro la deliberazione stessa entro dieci giorni dalla sua
pubblicazione non è stato presentato alcun ricorso.

Sede,



IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario