



VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

-art. 140 del D.Lgs 31.03.2023 n. 36

Il giorno 16 agosto 2023 dalle ore 9,00, a seguito degli eventi meteorici accorsi nel mese di maggio 2023 che hanno sollecitato in modo eccezionale il reticolo di bonifica, il sottoscritto Ing. Vezzani Michela si è recato in sopralluogo nel Comune di Imola verificando situazioni critiche in carico ad alcuni canali di bonifica.

Il progressivo abbassamento dei tiranti presenti in alveo ha messo in evidenza frane, interrimenti e occlusioni, in particolare a carico degli scoli Ladello, Correcchio, Corradora e Galatridente.

CONSIDERATO:

- Che le frane, interrimenti e occlusioni riducono la capacità scolante dei canali di bonifica con conseguente aumento del rischio per la sicurezza idraulica delle aree limitrofe;
- che la situazione di cui sopra è maggiormente aggravata in prospettiva del periodo autunnale-invernale normalmente caratterizzato da eventi di piena;
- Che necessita intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità delle abitazioni, strade e attività produttive agricole ed industriali;
- Che le opere dovranno avere immediato avvio.

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, per cui redige il presente

VERBALE

ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 31.03.2023 n. 36, con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi.

Bologna Li, 16 agosto 2023

Ing. Michela Vezzani

OPERE DI SOMMA URGENZA

P 1673/P

Interventi di Somma Urgenza per la sistemazione arginale ed il ripristino della funzionalità minima necessaria sugli scoli Correcchio, Ladello e altri in Comune di Imola

ORDINE DI SERVIZIO

Per l'affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell' art. 140 del D.Lgs 31.03.2023 n. 36

PREMESSO:

- Che a seguito degli eventi meteorici accorsi nel mese di maggio 2023 che hanno sollecitato in modo eccezionale il reticolo di bonifica, presso il Comune d Imola a seguito del progressivo abbassarsi dei tiranti presenti in alveo si sono evidenziate frane e interrimenti, con riduzione della capacità di scolo;
- Che in data 16 agosto 2023 si è provveduto ad effettuare un sopralluogo;
- Si è accertata la presenza dei seguenti danni:
 - presenza di frane che presentano parziale o imminente ostruzione dell'alveo;
 - interrimenti dell'alveo;

CONSIDERATO:

- Che tale circostanza determina pericolo per la pubblica incolumità;
- Che necessita procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino;
- Che ricorrono pertanto le premesse di cui all'art. 140 del D.Lgs 31.03.2023 n. 36, come da verbale di somma urgenza redatto in pari data;

Che sul luogo sono presenti con uomini e mezzi il Consorzio della Bonifica Renana, nonché le Imprese:

1. Ditta LUCA VANTI S.r.l. - P.I. 01595531201
2. Ditta PESCI DANIELE .- P.I. 02970421208
3. Ditta TEDESCHI- P.I. 02978731202
4. Ditta CUTICONSAI SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA - P.I. 02768801207

- Che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante si è formulato un preventivo di massima (vedi tabella sottostante) dei lavori necessari da eseguirsi in

economia e/o a misura ed il relativo elenco dei prezzi (riferimento a prezziario Regionale 2023 per le voci esistenti o preventivazioni specialistiche per prezzi fuori elenco);

- Che la durata dei lavori sarà di giorni: 120 gg;

DITTE ESECUTRICI	VOCI ELEMENTARI	IMPORTO VOCE	PARZIALE PER DITTA
Luca Vanti Srl	Serie di frane in sinistra idraulica Scolo Correcchio zona industriale ceramica di Imola	€ 132.340,00	
	Sommano per ditta		€ 132.340,00
CUTICONSAI	Ripresa di frana in sinistra idraulica dello Scolo Ladello a monte di Via Case Nuove	€ 6.100,00	
	Ripresa di frane in sinistra idraulica Scolo Ladello a monte impianto Ladello	€ 40.260,00	
	Rimozione deposito in alveo dello Scolo Correcchio in loc.tà Sasso Morelli	€ 34.770,00	
	Ripresa frane in sx e dx del mandracchio a valle imp Correcchio a Sillaro	€ 26.840,00	
	Espurgo e ripristino livelletta di fondo Scolo Ladello nel tratto tra Via Nuova e A14	€ 31.415,00	
	Sommano per ditta		€ 139.385,00
Pesci Daniele	Espurgo Scolo Galatridente	€ 1.200,00	
	Espurgo Scolo Corradora	€ 1.200,00	
	Sommano per ditta		€ 2.400,00
Tedeschi	Ripresa frana in sinistra idraulica Rio Correcchio a monte Bosco della Frattona	€ 10.614,00	
	Rimozione ostruzione lberature in alveo lungo Rio Correcchio dal bosco della Frattona verso valle	€ 36.600,00	
	Sommano per ditta		€ 47.214,00
TOTALE LAVORI (compresi oneri sicurezza)		€	€ 321.339,00
IMPREVISTI		€	€ 78.661,00
SOMMANO		€	€ 400.000,00
TOTALE PERIZIA SOMMA URGENZA		€	€ 400.000,00

- Che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;

- Che le imprese hanno dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni stabilite dallo schema di cottimo fiduciario all'uopo predisposto:

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno 16 del mese di agosto dell'anno 2023

Pur considerato l'immediato avvio dei lavori da parte del Consorzio della Bonifica Renana, mediante l'utilizzo di mezzi e proprie maestranze,

SI ORDINA

Ai sensi del comma 1 dell'art. 147 del Regolamento D.p.r. 554/99, l'esecuzione dei lavori di pronto intervento per il **Interventi di Somma Urgenza per la sistemazione arginale ed il ripristino della funzionalità minima necessaria sugli scoli Correcchio, Ladello e altri in Comune di Imola** per l'ammontare di **€ 400.000,00** (diconsi quattrocentomila/00) alle Imprese sopracitate, sulla scorta di quanto previsto nello schema di atto di cottimo fiduciario allegato al presente verbale che ne regolerà a tutti gli effetti l'esecuzione.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia di spesa.

Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

Il Tecnico incaricato
Ing. Vezzani Michela

Visto : il Responsabile del Procedimento
Ing. Ghinello